

LOTO / LINE BREAK PERMIT

लोटो / लाइन ब्रेक अनुमति पत्र

Permit No: Date of Issue:

Valid From: Valid Until:

Location / Area स्थान / क्षेत्र : HRA / JSA Ref No. एचआरए / जेएसए : Equipment / Line उपकरण / लाइन :

Description of Work कार्य का विवरण :

Contractor / Vendor ठेकेदार / विक्रेता : Supervisor Name पर्यवेक्षक का नाम : Isolation Point पृथक बिंदु :

LOTO Reference No. लोटो संदर्भ संख्या : Department विभाग :

Names of Workmen & Signs कार्यकर्ताओं के नाम एवं हस्ताक्षर

Name of Workman / कार्यकर्ता का नाम	Sign / हस्ताक्षर	Name of Workman / कार्यकर्ता का नाम	Sign / हस्ताक्षर	Name of Workman / कार्यकर्ता का नाम	Sign / हस्ताक्षर	Sign / हस्ताक्षर

Personal Protective Equipment Requirements (specify type) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यकताएँ (प्रकार बताएँ)

Helmet हेल्मेट	Safety Shoes सफ्टी शूज	Goggles गॉगल्स	Face Shield फेस शील्ड	Gloves दस्ताने	Ear Muff इयर मफ	Respiratory Mask श्वासन मास्क	Harness सुरक्षा हार्नेस	SCBA एससीबीए	Others अन्य
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

General Safety Checks सामान्य सुरक्षा जाँच

No	Checklist Item / जाँच बिंदु	Yes	N/A	Photo	No	Checklist Item / जाँच बिंदु	Yes	N/A	Photo
1	Is the area free from spillage? क्या क्षेत्र स्पिलेज से मुक्त है?	☐	☐		4	LOTO followed- All energy isolated. क्या सभी ऊर्जा स्रोत अलग किए गए हैं?	☐	☐	
2	Warning sign posted in location. क्या स्थान पर चेतावनी संकेत लगाए गए हैं?	☐	☐		5	Trained Person deployed. क्या प्रशिक्षित व्यक्ति तैनात है?	☐	☐	
3	Barricading arranged around area. क्या क्षेत्र के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है?	☐	☐		6	Fire extinguisher provided. क्या अग्निशामक उपलब्ध है?	☐	☐	

Electrical Isolation Checks विद्युत पृथक्करण जाँच

No	Checklist Item / जाँच बिंदु	Yes	N/A	Photo	No	Checklist Item / जाँच बिंदु	Yes	N/A	Photo
1	Power supply isolated before work. कार्य से पहले बिजली सप्लाई अलग की गई है.	☐	☐		7	Proper earthing ensured. उचित अर्थिंग सुनिश्चित की गई.	☐	☐	
2	Zero energy verified (Test Before Touch). शून्य ऊर्जा की पुष्टि की गई (टेस्ट बिफोर टच).	☐	☐		8	Work area dry and safe. कार्य क्षेत्र सुखा और सुरक्षित है.	☐	☐	
3	LT Panel breaker off and locked. एलटी पैनल ब्रेकर ऑफ और लॉक है.	☐	☐		9	Class A Contractor for HT activity. एचटी गतिविधि के लिए क्लास ए ठेकेदार.	☐	☐	
4	Only authorized electrician assigned. केवल अधिकृत इलेक्ट्रिशियन नियुक्त है.	☐	☐		10	Isolator / Specialist / Manager set. आइसोलेटर / विशेषज्ञ / मैनेजर सेट.	☐	☐	
5	No work carried out on live circuits. लाइव सर्किट पर कार्य नहीं किया गया है.	☐	☐		11	Valid license available to work. काम करने के लिए वैध लाइसेंस उपलब्ध है.	☐	☐	
6	Insulated tools used. इन्सुलेटेड उपकरणों का उपयोग किया गया है.	☐	☐		12	Isolation verified before work. कार्य से पहले आइसोलेशन की पुष्टि.	☐	☐	

Line Break / Process Isolation Checks लाइन ब्रेक / प्रक्रिया पृथक्करण जाँच

No	Checklist Item / जाँच बिंदु	Yes	N/A	Photo	No	Checklist Item / जाँच बिंदु	Yes	N/A	Photo
1	All process energy sources isolated. सभी प्रक्रिया ऊर्जा स्रोत अलग किए गए हैं.	☐	☐		4	Isolation verified before work. कार्य से पहले आइसोलेशन की पुष्टि.	☐	☐	
2	Line drained and depressurized. लाइन को ड्रेन और डिप्रेसराइज किया गया है.	☐	☐		5	Valid license available to work. काम करने के लिए वैध लाइसेंस उपलब्ध है.	☐	☐	
3	Valve locked & mechanical blinding done. वाल्व लॉक और मैकेनिकल ब्लाइंडिंग की गई.	☐	☐		6	Area safe from hazardous release. क्षेत्र खतरनाक रिसाव से सुरक्षित है.	☐	☐	

Permit Close Out Checklist

परमिट बंद करने की चेकलिस्ट

1	Work completed satisfactorily & area cleaned. कार्य पूरा हुआ और कार्य क्षेत्र साफ किया गया।	☐	4	Waste segregation and disposal done. कचरा पुनर्व्यवस्थापन और निपटारा किया गया।	☐
2	All tools / equipment removed. सभी उपकरण/उपकरण हटा दिए गए।	☐	5	LOTO removed, verified by _____. लॉकआउट / टैग आउट हटाया गया, द्वारा सत्यापित _____।	☐
3	Other Relevant Permit closed. अन्य संबंधित परमिट बंद कर दिए गए।	☐	-	-	☐



Authorization Matrix

प्राधिकरण मैट्रिक्स (हस्ताक्षर अनुरूप)

 Area Owner क्षेत्र स्वामी Name: _____ Sign: _____ Date: _____	 Permit Authorizer परमिट प्राधिकर्ता Name: _____ Sign: _____ Date: _____	 Permit User परमिट उपयोगकर्ता Name: _____ Sign: _____ Date: _____	 Contractor SO ठेकेदार सुरक्षा अधिकारी Name: _____ Sign: _____ Date: _____	 Danone SO डैनोन सुरक्षा अधिकारी Name: _____ Sign: _____ Date: _____
--	--	---	--	--

Permit Handover/extension

हैंडओवर / विस्तार

 Handed over from हैंडओवर (किससे) Name: _____ Sign: _____ Date: _____	 Handed over to हैंडओवर (किससे) Name: _____ Sign: _____ Date: _____
---	---

Permit Closure

परमिट बंद

 Area owner क्षेत्र स्वामी Name: _____ Sign: _____ Date: _____	 Permit Authorizer परमिट प्राधिकर्ता Name: _____ Sign: _____ Date: _____
--	--

Tool Box Talk (TBT) Photo Attachment

टूल बॉक्स टॉक (टीबीटी) फोटो संलग्नक



LOTO (LOCK OUT TAG OUT)

TOOL BOX TALK / टूल बॉक्स चर्चा
 Isolate Energy – Control Hazard – Prevent Injury
 ऊर्जा को अलग करें – जोखिम को नियंत्रित करें – चोट को रोकें



1 WORK PERMIT कार्य परमिट



- Start work only after approval of work permit
कार्य परमिट के अनुमोदन के बाद ही काम शुरू करें
- Keep permit at site
परमिट साइट पर रखें
- Follow scope & conditions
कार्य की सीमा और शर्तों का पालन करें

2 HAZARD ASSESSMENT जोखिम मूल्यांकन



- Identify electrical hazards
विद्युत खतरों की पहचान करें
- Assess risks
जोखिम का आकलन करें
- Apply controls
नियंत्रण उपाय लागू करें

3 LOCK OUT TAG OUT (LOTO) लॉक आउट टैग आउट



- De-energize all sources
सभी स्रोतों को डी-एनर्जाइज करें
- Apply lock and tag
लॉक और टैग लगाएं
- Verify zero energy
शून्य ऊर्जा की पुष्टि करें

4 AUTHORIZED PERSONNEL अधिकृत कर्मचारी



- Only trained & authorized persons should work
केवल प्रशिक्षित और अधिकृत व्यक्ति ही कार्य करें
- Carry ID card
आईडी कार्ड साथ रखें

5 USE APPROVED TOOLS स्वीकृत उपकरण



- Use only insulated, tested, certified tools & equipment
केवल इंसुलेटेड, टेस्टेड, प्रमाणित उपकरणों का उपयोग करें

6 PPE व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण



- Wear helmet
हेल्मेट पहनें
- Safety glasses
सुरक्षा चश्मे पहनें
- Wear insulated gloves
इंसुलेटेड दस्ताने पहनें
- Safety shoes
सुरक्षा जूते पहनें
- Use PPE properly
PPE सही तरीके से पहनें

7 SAFE WORK PRACTICES सुरक्षित कार्य प्रक्रियाएँ



- Follow safe work practices
सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं का पालन करें
- Keep hands & tools away from live parts
हाथ और उपकरण लाइव पार्ट्स से दूर रखें
- Don't bypass safety devices
सुरक्षा उपकरणों को बायपास न करें

8 WORK AREA SAFETY कार्य क्षेत्र सुरक्षा



- Keep area clean & dry
क्षेत्र साफ और सुखा रखें
- Keep flammable materials away
जलनशील सामग्री दूर रखें
- Ensure proper lighting & ventilation
उचित रोशनी और वेंटिलेशन रखें

9 INSPECTION & COMPLETION निरीक्षण और समापन



- Inspect system & equipment
सिस्टम और उपकरण का निरीक्षण करें
- Ensure all guards in place
सभी गार्ड सही स्थान पर हैं
- Close permit & restore power safely
परमिट बंद करें और सुरक्षित रूप से बिजली चालू करें

KEY REMINDERS / महत्वपूर्ण याद रखें



REMEMBER / याद रखें

One Lock Can Save Many Lives
 एक लॉक कई जिंदगियाँ बचा सकता है

