



EXCAVATION PERMIT
उत्खनन (खुदाई) अनुमति पत्र

Permit No: _____
Date of Issue: _____

Location / Area स्थान / क्षेत्र		HIRA / JSA Ref No. संदर्भ संख्या	Department विभाग
Description of Work कार्य का विवरण			
Contractor / Vendor ठेकेदार / विक्रेता		Supervisor Name पर्यवेक्षक का नाम	Competent Person सक्षम व्यक्ति
Planned Excavation Depth (m) नियोजित खुदाई की गहराई (मीटर)		Other Permit Ref. अन्य संबंधित परमिट संदर्भ	Valid From: _____ Valid Until: _____

Names of Workmen & Signs				कार्यकर्ताओं के नाम एवं हस्ताक्षर			
Name / नाम	Sign / ह॰	Name / नाम	Sign / ह॰	Name / नाम	Sign / ह॰	Name / नाम	Sign / ह॰

Personal Protective Equipment Requirements (specify type/NA)					व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यकताएं (प्रकार/एन.ए. निर्दिष्ट करें)				
 Helmet सुरक्षा हेलमेट	 Safety Shoes सुरक्षा जूते	 Goggles सुरक्षा चश्मा	 Face Shield फेस शील्ड	 Gloves दस्ताने	 Ear Muff इयर मफ	 Respiratory Mask श्वसन मास्क	 Harness सुरक्षा हार्नेस	 SCBA एससीबीए	 Others अन्य

Underground Utility & Site Preparation Checks					भूमिगत उपयोगिता एवं साइट तैयारी जांच				
No	Checklist Item / जांच बिंदु	Yes	N/A	Photo	No	Checklist Item / जांच बिंदु	Yes	N/A	Photo
1	Identification of underground utilities/cables through P&ID/cable detector. पीएंडआईडी/केबल डिटेक्टर द्वारा भूमिगत केबलों/उपयोगिताओं की पहचान की गई है।	☐	☐		4	Utilities / electric cables isolated or removed safely. भूमिगत उपयोगिताओं/विद्युत केबलों को सुरक्षित रूप से आइसोलेट/हटा दिया गया है।	☐	☐	
2	Appropriate markings across site if underground utility/electrical cables detected. भूमिगत उपयोगिता/केबल पाए जाने पर साइट पर उपयुक्त चिह्नांकन करें।	☐	☐		5	Excavation work does not affect surrounding structures. उत्खनन कार्य आसपास की संरचनाओं को प्रभावित नहीं करता है।	☐	☐	
3	Trial pits excavated to depth at least 1 foot greater than planned depth. ट्रायल पिट्स नियोजित गहराई से कम से कम 1 फीट अधिक गहरे खोदे गए हैं।	☐	☐		6	'EXCAVATION WORK IN PROGRESS' board displayed. 'खुदाई का कार्य प्रगति पर है' का चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित है।	☐	☐	

Excavation Safety Controls					उत्खनन सुरक्षा नियंत्रण जांच				
No	Checklist Item / जांच बिंदु	Yes	N/A	Photo	No	Checklist Item / जांच बिंदु	Yes	N/A	Photo
1	Excavated trench more than 1.5 m depth has shoring provided. 1.5 मीटर से अधिक गहराई वाली खुदाई में शोरिंग की व्यवस्था की गई है।	☐	☐		4	No person working in trench or in line of fire during excavation. यांत्रिक खुदाई के दौरान कोई व्यक्ति खाई में या लाइन ऑफ फायर में नहीं है।	☐	☐	
2	Excavated materials are placed 3 feet from edges of trench. खुदाई से निकाली गई मिट्टी को किनारों से कम से कम 3 फीट दूर रखा गया है।	☐	☐		5	Suitable access to and egress from trench is arranged. खाई में सुरक्षित उतरने और बाहर निकलने की उपयुक्त व्यवस्था है।	☐	☐	
3	Excavated area barricaded 1m from edge of pit. गड्ढे के किनारे से 1 मीटर की दूरी पर खुदाई क्षेत्र की बैरिकेडिंग है।	☐	☐						

Tools & Equipment Checks					उपकरण एवं मशीनरी सुरक्षा जांच				
No	Checklist Item / जांच बिंदु	Yes	N/A	Photo	No	Checklist Item / जांच बिंदु	Yes	N/A	Photo
1	If power tools used, earthing/double insulation present. Valid until: यदि बिजली टूल्स का उपयोग किया जाता है, तो अर्थिंग/डबल इंसुलेशन मौजूद है।	☐	☐		2	Earth moving machinery inspected, Banksman arranged, driver license valid. खुदाई मशीनरी का निरीक्षण किया, बैंक्समैन की व्यवस्था है, चालक लाइसेंस वैध है।	☐	☐	

Any other precautions to be taken / कोई अन्य सावधानियां: _____

Self Declaration / स्वघोषणा	
I understand the work, hazards, and risks involved. Required controls have been implemented and communicated to the team for safe execution.	
Name: _____	Sign: _____ Date: _____

1	Work completed satisfactorily & area cleaned. कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा हुआ और क्षेत्र साफ किया गया।	☐	4	Waste segregation and disposal done. कचरा पृथक्करण और निपटान किया गया।	☐
2	All tools/equipment removed. सभी उपकरण/सामग्री हटा दिए गए हैं।	☐	5	Excavated area is barricaded / backfilled. खुदाई किए गए क्षेत्र की बैरिकेडिंग या बैकफिलिंग की गई है।	☐
3	Other Relevant Permit closed. अन्य संबंधित परमिट बंद कर दिए गए हैं।	☐	-	-	-

Authorization Matrix प्राधिकरण मैट्रिक्स (हस्ताक्षर अनुभाग)

Area Owner क्षेत्र मालिक	Permit Authorizer परमिट प्राधिकरणकर्ता	Permit User परमिट उपयोगकर्ता	Contractor SO ठेकेदार सुरक्षा अधिकारी	Danone SO डैनोन सुरक्षा अधिकारी
Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____

Permit Handover/extension हैंडओवर / विस्तार Permit Closure परमिट बंद

Handed over from हैंडओवर (From)	Handed over to हैंडओवर (To)	Area owner क्षेत्र मालिक	Permit Authorizer परमिट प्राधिकरणकर्ता
Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____

Tool Box Talk (TBT) Photo Attachment टूल बॉक्स टॉक (टीबीटी) फोटो संलग्नक

EXCAVATION SAFETY

TOOL BOX TALK / खुदाई सुरक्षा चर्चा

PLAN SAFE – DIG SAFE – WORK SAFE – SAVE LIVES
योजना बनाएं सुरक्षित – खुदाई करें सुरक्षित – काम करें सुरक्षित – जीवन बचाएं

1 PLAN & GET PERMIT
योजना बनाएं और अनुमति लें

- Obtain excavation permit & approve method
- Check for underground utilities
- Review drawings & risk assessment

2 LOCATE UNDERGROUND SERVICES
भूमिगत सेवाओं का पता लगाएं

- Use cable & pipe detectors
- Mark and identify all utilities
- Maintain safe clearance

3 PROTECT THE EXCAVATION
खुदाई की सुरक्षा करें

- Barricade the area & display warning signs
- Restrict unauthorized access
- Provide safe access & egress

4 ENSURE EARTH STABILITY
मिट्टी की स्थिरता सुनिश्चित करें

- Use shoring, benching or sloping as per soil type
- Inspect support systems daily
- Never enter unsupported trenches

5 SAFE ACCESS & EGRESS
सुरक्षित प्रवेश और निकास

- Provide ladders or ramps within 7.5 meters
- Extend ladder at least 1 meter above ground
- Use proper ladder technique

6 MONITOR & CONTROL HAZARDS
खतरों को निगरानी और नियंत्रण करें

- Keep plant & vehicles away from the edge
- Watch for falling materials
- Manage water accumulation

7 USE PPE
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें

- Wear required PPE at all times
- Use fall protection where needed
- Safety boots (if required)

8 INSPECT REGULARLY
नियमित निरीक्षण करें

- Conduct daily excavation inspections
- Check after rain or any change
- Record and report any issues

9 BACKFILL & CLOSE SAFELY
सुरक्षित रूप से भरवाई करें और बंद करें

- Backfill in layers & compact properly
- Remove supports as backfilling progresses
- Restore and make the area safe

KEY REMINDERS / महत्वपूर्ण याद रखें

PLAN योजना बनाएं

PROTECT सुरक्षित करें

INSPECT निरीक्षण करें

FOLLOW पालन करें

SUPPORT सहयोग करें

REMEMBER / याद रखें

A SAFE EXCAVATION STARTS WITH YOU

सुरक्षित खुदाई की शुरुआत आपसे होती है

THINK SAFETY, WORK SAFELY, GO HOME SAFELY सुरक्षा सोचें, सुरक्षित कार्य करें, सुरक्षित घर जाएं