



HOT WORK / WORK AT HEIGHT / GENERAL WORK PERMIT

हॉट वर्क / ऊँचाई पर कार्य / सामान्य कार्य अनुमति पत्र

Permit Type / अनुमति प्रकार:

☐ General Work (सामान्य कार्य)

☐ Hot Work (गर्म कार्य)

☐ Work at Height (ऊँचाई पर कार्य)

Location / Area स्थान

Department विभाग

HIRA / JSA Ref No.

Other Permit Ref. अन्य परमिट

Description of Work कार्य विवरण

Contractor / Vendor ठेकेदार

Supervisor Name पर्यवेक्षक

Approx Height (m) ऊँचाई

Explosive Meter Reading विस्फोटक मीटर

Valid From:

Valid Until:

Names of Workmen & Signs

Name / नाम	Sign / हं०	Name / नाम	Sign / हं०

Personal Protective Equipment (specify type/NA)

Helmet हेलमेट	Safety Shoes सुरक्षा जूते	Safety Goggles चश्मा	Gloves दस्ताने	FR Apron अतिरक्षक एपन
Harness हारनेस	Ear Muff इयर मफ	Resp. Mask श्वसन मास्क	Face Shield चेहरा बाल्ड	Others अन्य

सामान्य कार्य चेकलिस्ट

General Pre-Work Checks / सामान्य पूर्व-कार्य जांच	Yes	N/A	Photo
Work area inspected; free from slip & trip hazards. कार्य क्षेत्र का निरीक्षण; फिसलन/ट्रिप खतरों से मुक्त।	☐	☐	
Adequate lighting available. पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध है।	☐	☐	
Work area barricaded and signage in place (if required). कार्य क्षेत्र की बैरिकेडिंग और संकेतक लगाए गए।	☐	☐	
Emergency passage / exits identified and clear. आपातकालीन मार्ग / निकास पहचाने गए और साफ हैं।	☐	☐	
Hand tools visually inspected. Done By: _____ हाथ के औजारों का दृश्य निरीक्षण किया गया।	☐	☐	
Ticked PPE available and in good condition. चिह्नित पीपीई उपलब्ध और अच्छी स्थिति में है।	☐	☐	
Workers briefed on safety precautions (TBT completed). कार्यकर्ताओं को सुरक्षा सावधानियों की जानकारी दी गई।	☐	☐	
Additional precautions communicated. अतिरिक्त सावधानियां बताई गई हैं।	☐	☐	

Manual Lifting & Shifting / मैन्युअल उठाना-हटाना

Load weight within safe limit or mechanical aid arranged. भार सुरक्षित सीमा के भीतर या यांत्रिक सहायता की व्यवस्था।	☐	☐	
Lifting route cleared of obstructions, slip and trip hazards. उठाने का मार्ग बाधाओं और खतरों से मुक्त।	☐	☐	
All personnel trained in manual handling and aware of lifting plan. सभी कर्मचारी मैन्युअल हैंडलिंग में प्रशिक्षित।	☐	☐	
Load stable, securely packed, free from sharp edges. भार स्थिर, सुरक्षित रूप से बंधा और नुकीले किनारों से मुक्त।	☐	☐	
Pre-task risk assessment / TBT conducted; emergency arrangements communicated. पूर्व-कार्य जोखिम मूल्यांकन किया गया; आपातकालीन व्यवस्था बताई गई।	☐	☐	

Authorization Matrix

Area Owner क्षेत्र मालिक	Permit Authorizer प्राधिकरणकर्ता	Permit User परमिट उपयोगकर्ता	Contractor SO ठेकेदार SO	Danone SO डेनोने SO
Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____	Name: _____ Sign: _____

Permit Handover / Extension

Handed over from _____
From

Handed over to _____
To

Name: _____
Sign: _____

Permit Closure

Area Owner क्षेत्र मालिक

Permit Authorizer प्राधिकरणकर्ता

Name: _____
Sign: _____

Permit Close Out Checklist / परमिट बंद करने की चेकलिस्ट

Work completed satisfactorily & area cleaned. कार्य पूरा; क्षेत्र साफ।	☐
All tools / equipment removed; area isolation removed. सभी उपकरण हटाए; आइसोलेशन हटाया।	☐
Electrical power, utility services & fire alarm system restored. विद्युत सेवाएं और अग्नि अलार्म बहाल।	☐
Other relevant permit closed. अन्य संबंधित परमिट बंद।	☐
Waste segregation and disposal done. कचरा पृथक्करण और निपटारा।	☐
Post work LEL limits noted. कार्य पश्चात LEL सीमाएं दर्ज।	☐
If confined space: O ₂ % LEL % CO ppm H ₂ S ppm Tester: _____	☐

Hot Work Safety Checklist

No	Checklist Item / जांच बिंदु	Yes	N/A	Photo
1	No combustible material within 11 m; work area barricaded. 11 मीटर में ज्वलनशील सामग्री नहीं; क्षेत्र बैरिकेड।	☐	☐	
2	Surface free from oil, grease & dust. सतह तेल, ग्रीस और धूल से मुक्त है।	☐	☐	
3	Equipment drained, cleaned and vented. उपकरण खाली, साफ और वेंट किया गया।	☐	☐	
4	Pipelines / vessels / drains cleaned and protected. पाइपलाइन / पोत / नाले साफ और संरक्षित।	☐	☐	
5	Electrical / Mechanical / Pneumatic isolation completed. Type: _____ विद्युत / यांत्रिक / वायवीय आइसोलेशन पूर्ण। प्रकार: _____	☐	☐	
6	LOTO permit filled? List permit No.: _____ लोटी परमिट भरा गया? परमिट नं.: _____	☐	☐	
7	Grinder wheel rated higher than grinder RPM. ग्राइंडर व्हील की रेटिंग ग्राइंडर आरपीएम से अधिक।	☐	☐	
8	Adequate ventilation provided. वेंटिलेशन का उचित प्रावधान किया गया है।	☐	☐	
9	Area covered with blanket / adequate water availability. क्षेत्र कंबल से ढका; पर्याप्त पानी उपलब्ध।	☐	☐	
10	Suitable fire extinguisher ready; trained fire fighter deployed. Type: _____ उपयुक्त अग्निशामक तैयार; प्रशिक्षित फायर फाइटर तैनात।	☐	☐	
11	Flash back arrestor present for cutting / welding sets. कटिंग/वेल्डिंग सेट के लिए फ्लैशबैक अरेस्टर उपस्थित।	☐	☐	
12	Fire watcher assigned and briefed. Name: _____ फायर वॉचर तैनात और जिम्मेदारियों से परिचित। नाम: _____	☐	☐	
13	Regulator, hoses, gauges, torch, cylinders in good condition. रेगुलेटर, पाइप, टॉर्च, सिलेंडर अच्छी स्थिति में हैं।	☐	☐	
14	Compressed gas cylinders leak-tested. Done by (name): _____ संपीड़ित गैस सिलेंडर की जांच और लीक टेस्ट किया गया।	☐	☐	
15	Cylinders outside spark zone (>6.1 m), secured upright and shielded. सिलेंडर स्पार्क ज़ोन से बाहर, सुरक्षित सीधे और ढाल से सुरक्षित।	☐	☐	
16	Welding / grinding machines earthed; cables in good condition. वेल्डिंग/ग्राइंडिंग मशीनें अर्थ की गईं; केबल अच्छी स्थिति में।	☐	☐	
17	Explosive meter test done? Reading: _____ Done By: _____ Time: _____ विस्फोटक मीटर परीक्षण। रीडिंग: _____ किसके द्वारा: _____ समय: _____	☐	☐	
18	Explosive meter calibration done? Due Date: _____ विस्फोटक मीटर कैलिब्रेशन किया गया? नियत तिथि: _____	☐	☐	
19	Trained person deployed to execute the activity. गतिविधि के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति तैनात किया गया।	☐	☐	
20	Use metallic wire / workbench for cutting and welding activities. कटिंग/वेल्डिंग के लिए धातु की तार या वर्कबेंच का उपयोग करें।	☐	☐	
21	Other special precautions implemented: _____ अन्य विशेष सावधानियां लागू की गई हैं।	☐	☐	

Self Declaration / स्वघोषणा

I understand the work, hazards, and risks involved. Required controls have been implemented and communicated for safe execution.

Fire Watch & Monitoring

Fire Watch Arrangement / फायर वॉच व्यवस्था

Name: _____
Sign: _____

Post Hot Work – 1 Hr / 1 घंटे की निगरानी

Name: _____
Time/Sign: _____

Post Hot Work – 3 Hr / 3 घंटे की निगरानी

Name: _____
Time/Sign: _____

Name: _____

Sign: _____

Date: _____

Work at Height Checklist

General Height Checks / सामान्य ऊँचाई जांच		ऊँचाई पर कार्य चेकलिस्ट		
No	Checklist Item / जांच बिंदु	Yes	N/A	Photo
1	Safe, stable access; area below barricaded with warning signage. सुरक्षित और स्थिर पहुँच; नीचे क्षेत्र बैरिकेड और संकेतक।	☐	☐	
2	Tools and tackles certified; tags available. उपकरण और टेकल प्रमाणित हैं, टैग उपलब्ध।	☐	☐	
3	Harness lifeline certification valid. Validity date: _____ हारनेस लाइफलाइन प्रमाणन वैध। वैधता तिथि: _____	☐	☐	
4	Full body harness inspected and worn correctly. Harness No.: _____ फुल बॉडी हारनेस का निरीक्षण किया और सही तरीके से पहना।	☐	☐	
5	Anchorage point for safety belt provided and used. सुरक्षा बेल्ट के लिए एंकरेज पॉइंट प्रदान किया और उपयोग किया।	☐	☐	
6	Worker medically fit for high-altitude work (Vertigo/Epilepsy certificate). कर्मचारी ऊँचाई पर काम के लिए चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त।	☐	☐	
7	Cloth shoulder bag used for carrying tools (MCA & HCA area). एमसीए और एवसीए क्षेत्र में औजार ले जाने के लिए कपड़े का बैग।	☐	☐	
8	Only trained & authorized persons deployed. केवल प्रशिक्षित और अधिकृत व्यक्तियों को तैनात किया गया।	☐	☐	
9	Contract supervisor present at work site till job is done. कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर जब तक काम पूरा न हो, साइट पर मौजूद।	☐	☐	
10	No harmful gases / fumes generated near work area. कार्य क्षेत्र के पास कोई हानिकारक गैस या धुआँ नहीं।	☐	☐	
Boom Lift / बूम लिफ्ट (if applicable / यदि लागू हो)				
B1	Elevated platform with secure handrail, mid-rail, and toe board. ऊँचे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रेलिंग, मिड-रेल और टो बोर्ड।	☐	☐	
B2	Double lanyard with shock absorber; 100% tie-off maintained. डबल लेनयार्ड और शॉक अवशोषक; 100% टाई-ऑफ बनाए रखा।	☐	☐	
B3	Wind speed within safe limits. Assessed by: _____ हवा की गति सुरक्षित सीमा के भीतर। मूल्यांकनकर्ता: _____	☐	☐	
B4	Boom lift tires, hydraulics, controls inspected; tested before activity. बूम लिफ्ट के टायर, हाइड्रॉलिक्स और नियंत्रण का निरीक्षण; परीक्षण किया।	☐	☐	
B5	Ground area below boom lift barricaded. बूम लिफ्ट के नीचे का क्षेत्र बैरिकेड किया गया।	☐	☐	
Ladder / सीढ़ी (if applicable / यदि लागू हो)				
L1	Ladder fastened to prevent toppling. सीढ़ी को गिरने से रोकने के लिए बांधा गया है।	☐	☐	
L2	Ladder extends 1 m / 3 rungs above landing. Angle of use 75°. सीढ़ी लैंडिंग से 1 मीटर/3 पायदान ऊपर। 75° कोण।	☐	☐	
L3	Ladders & platforms inspected before use. उपयोग करने से पहले सीढ़ी और प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया।	☐	☐	
Scaffold / मचान (if applicable / यदि लागू हो)				
S1	Scaffold inspected & tagged by Scaffold Authorizer. मचान का निरीक्षण और स्केफोल्ड अधिकारी द्वारा टैग किया।	☐	☐	
S2	Tubes ≥40 mm dia; planks ≥30 mm thick, ≥400 mm wide, secured at both ends. ट्यूब ≥40 मिमी व्यास; तख्ते ≥30 मिमी मोटे, ≥400 मिमी चौड़े।	☐	☐	
S3	Base firm, level, base plates fitted. Width : Height ratio noted. आधार मजबूत, समतल, बेस प्लेट लगाई। चौड़ाई:ऊँचाई अनुपात दर्ज।	☐	☐	
S4	Tied to supporting structure; handrails, mid-rail, toe boards provided. सहायक संरचना से बंधा; रेलिंग, मिड-रेल, टो बोर्ड।	☐	☐	
S5	No electrical hazard within 3 m. Hard barricading in vehicle movement areas. 3 मीटर के भीतर कोई विद्युत खतरा नहीं। वाहन क्षेत्र में बैरिकेडिंग।	☐	☐	